



4.6.3. REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE OBRAS Y ACCIONES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL QUE SE INFORMA, POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO. DEBERÁN INCLUIR DE MANERA ACUMULADA TODAS Y CADA UNA DE LAS OBRAS Y ACCIONES CONTEMPLADAS EN EL PROGRAMA DE INVERSIÓN, CUALQUIERA QUE SEA EL ESTADO DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO, FORMATO OP-3.



No. Prop.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión				% de Avance		
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio
1	Directa	Agua Potable	Rehab. de Abrevadero Astural (Desazolve)	Xicomiculco	Contrato	MMC-DOP-C/INV-FISM-001-2020	308	1,321,611.49	1,321,611.49	1,321,611.49	1,321,611.49	1,321,611.49	100	100
2	Directa	Agua Potable	Rehabilitación del Sistema de bombeo de agua potable	San Agustín Ocotipán	Contrato	MMC-DOP-C/ADI-FISM-002-2020	581	94,260.83	94,260.83	94,260.83	94,260.83	94,260.83	100	100
3	Directa	Agua Potable	Rehabilitación del Sistema de bombeo de agua potable	San Marcos Cacatzingo	Contrato	MMC-DOP-C/ADI-FISM-007-2020	606	138,511.31	138,511.31	138,511.31	138,511.31	138,511.31	100	100
4	Directa	Agua Potable	Ampliación de red de agua potable en las calles Sarabia y Prolongación Álvarez	Apango	Contrato	MMC-DOP-C/ADI-FISM-020-2020	125	352,869.86	352,869.86	352,869.86	352,869.86	352,869.86	100	100
5	Directa	Agua Potable	Rehab. línea de alimentación de red de distribución de agua potable	Apango	Contrato	MMC-DOP-C/ADI-FISM-010-2020	2506	771,691.13	771,691.13	771,691.13	771,691.13	771,691.13	100	100
			Subtotal por rubro:					2,878,944.82	2,878,944.82	2,878,944.82	2,878,944.82	2,878,944.82		
6	Directa	Alcantarillado	Ampl. de red drenaje sanitario en calles, Tramos del 1 al 8	Axcualco	Contrato	MMC-DOP-C/INV-FISM-003-2020	183	1,396,093.75	1,396,093.75	1,396,093.75	1,396,093.75	1,396,093.75	100	100
7	Directa	Alcantarillado	Ampl. de red drenaje sanitario en Calle Madero y Bravo, Barrio San Lucas.	Zotititlán	Contrato	MMC-DOP-C/INV-FISM-016-2020	289	1,018,153.80	1,018,153.80	1,018,153.80	1,018,153.80	1,018,153.80	100	100
8	Directa	Alcantarillado	Ampl. de red de drenaje sanitario en Calles Juárez y Niños Héroes, Col. El Cerrito.	Apango	Contrato	MMC-DOP-C/INV-FISM-026-2020	355	1,200,350.11	1,200,350.11	1,200,350.11	1,200,350.11	1,200,350.11	100	100
9	Directa	Alcantarillado	Ampliación de red de drenaje sanitario en Calles Sarabia y Prolongación Álvarez	Apango	Contrato	MMC-DOP-C/ADI-FISM-022-2020	103	560,752.63	560,752.63	560,752.63	560,752.63	560,752.63	100	100
10	Directa	Alcantarillado	Ampliación de red de drenaje sanitario en la Calle Emiliano Zapata	Apango	Contrato	HMC-DOP-C/ADI-FISM-020-2019	83	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	100	100
			Subtotal por rubro:					4,725,350.29	4,725,350.29	4,725,350.29	4,725,350.29	4,725,350.29		
11	Directa	Electrificación	Ampliación de red de distribución eléctrica en Calle Prolong. Guerrero.	Apango	Contrato	MMC-DOP-C/ADI-FISM-011-2020	136	387,804.47	387,804.47	387,804.47	387,804.47	387,804.47	100	100
12	Directa	Electrificación	Ampliación de red de distribución eléctrica en Calle El Pebrero	Apango	Contrato	MMC-DOP-C/ADI-FISM-006-2020	159	391,816.13	391,816.13	391,816.13	391,816.13	391,816.13	100	100
			Subtotal por rubro:					779,620.60	779,620.60	779,620.60	779,620.60	779,620.60		
13	Directa	Educación	Construcción de un aula en E.P. Tierra y Libertad, C.C.T. 12DPR6016R., Barrio Del Calvario	Zotititlán	Contrato	MMC-DOP-C/ADI-FISM-018-2020	30	695,126.08	695,126.08	695,126.08	695,126.08	695,126.08	100	100
14	Directa	Educación	Construcción de techado en área de impartición de educación física Jardín de Niños Justo Sierra C.C.T. 12DCC0462E.	Zotititlán	Contrato	MMC-DOP-C/ADI-FISM-015-2020	120	512,183.26	512,183.26	512,183.26	512,183.26	512,183.26	100	100
15	Directa	Educación	Construcción de un aula en centro de educación preescolar indígena "Ignacio Allende" C.C.T. 12DCC0205P	Ahuexotitlán	Contrato	MMC-DOP-C/ADI-FISM-017-2020	30	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	100	100

Ente público municipal: **Municipio de Mátrix de Cuilapan, Guerrero**
 Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2020.
 Fondo o programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones del Distrito Federal.

Formato OP-3

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Número de Beneficiarios	Inversión						% de Avance	
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico
16	Directa	Educación	Construcción de dos aulas y sistema en esc. telesecundaria "México" CCT. 12DTV0350F.	Apango	Contrato	MMC-DOP-C/INV-FISM-014-2020	90	1,278,820.82	1,278,820.82	1,278,820.82	1,278,820.82	1,278,820.82	1,278,820.82	100	100
17	Directa	Educación	Construcción de un aula y sanitarios en J.N. "Vicente Guerrero Saldaña" C.C.T. 12DJN0415J.	Apango	Contrato	MMC-DOP-C/INV-FISM-030-2020	90	1,465,248.56	1,465,248.56	1,465,248.56	1,465,248.56	1,465,248.56	100	100	
18	Directa	Educación	Construcción de banda perimetral en Esc. Sec. Tec. Nuri. 17	Apango	Contrato	MMC-DOP-C/INV-FISM-031-2020	260	1,560,387.74	1,560,387.74	1,560,387.74	1,560,387.74	1,560,387.74	100	100	
19	Directa	Educación	Construcción un aula didáctica en la escuela primaria bilingüe "Francisco Villa", C.C.T. 12DPB1139S.	San Juan Totolmitla	Contrato	MMC-DOP-C/INV-FISM-014-2020	30	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	100	100	
20	Directa	Educación	Construcción de un aula en esc. telesec. "Sor Juana Inés de la Cruz", C.C.T. 12ETV0511A.	Zotoliltlan	Contrato	MMC-DOP-C/ADI-FISM-035-2020	30	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	100	100	
21							Subtotal por rubro:	7,331,766.46	7,331,766.46	7,331,766.46	7,331,766.46	7,331,766.46	100	100	
21	Directa	Vivienda	Mejoramiento de Vivienda.	Apango	Contrato	MMC-DOP-C/INV-FISM-036-2020	150	1,325,000.00	1,325,000.00	1,325,000.00	1,325,000.00	1,325,000.00	100	100	
							Subtotal por rubro:	1,325,000.00	1,325,000.00	1,325,000.00	1,325,000.00	1,325,000.00	100	100	
22	Directa	Urbanización	Pavimentación con concreto hidr en calle Francisco J. Madero	Tula del Rio	Contrato	MMC-DOP-C/INV-FISM-004-2020	183	1,328,700.03	1,328,700.03	1,328,700.03	1,328,700.03	1,328,700.03	100	100	
23	Directa	Urbanización	Pavimentación con concreto hidr en calle Benito Juárez	Tula del Rio	Contrato	MMC-DOP-C/ADI-FISM-005-2020	93	716,299.97	716,299.97	716,299.97	716,299.97	716,299.97	100	100	
24	Directa	Urbanización	Pavimentación con concreto hidr en Calle Principal	Aruxoxitlan	Contrato	MMC-DOP-C/ADI-FISM-035-2020	327	917,128.37	917,128.37	917,128.37	917,128.37	917,128.37	100	100	
25	Directa	Urbanización	Pavimentación con concreto hidr de calle La Esperanza	La Esperanza	Contrato	MMC-DOP-C/INV-FISM-021-2020	4345	1,733,763.83	1,733,763.83	1,733,763.83	1,733,763.83	1,733,763.83	100	100	
26	Directa	Urbanización	Pavimentación con concreto hidr de calle E. Varaniza	La Esperanza	Contrato	MMC-DOP-C/INV-FISM-033-2020	4345	1,669,496.42	1,669,496.42	1,669,496.42	1,669,496.42	1,669,496.42	100	100	
27	Directa	Urbanización	Pavimentación con concreto hidr de calle El Ojo de Agua	San Marcos Oacatzingo	Contrato	MMC-DOP-C/INV-FISM-012-2020	151	1,397,866.40	1,397,866.40	1,397,866.40	1,397,866.40	1,397,866.40	100	100	
28	Directa	Urbanización	Pavimentación con concreto hidr en calle Benito Juárez y Revolución (esq. comsana).	San Juan Totolmitla	Contrato	MMC-DOP-C/INV-FISM-009-2020	108	1,311,529.28	1,311,529.28	1,311,529.28	1,311,529.28	1,311,529.28	100	100	
29	Complementario	Urbanización	Rehabilitación de alumbrado público 2a Etapa.	Apango	Contrato	MMC-DOP-C/INV-FISM-037-2020	4642	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	100	100	
30	Directa	Urbanización	Construcción de camino rural Tula del Rio - San Juan Totolmitla 2a etapa (Convenio con CICAEG).	San Agustín Ocotlipan	Convenio		3911	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	100	100	

0017

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance		
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devergada	Ejercida	Pagada	Subejercida	Físico	Financiero
31	Directa	Urbanización	Pavimentación con concreto hidr. en calle Benito Juárez (centro)	Ahuetlaxpa	Contrato	MMC-DOP-C/INV-FISM-029-2020	175	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00			100	100
32	Directa	Urbanización	Pavimentación con concreto hidr. en calle principal 2a etapa.	Anasco	Contrato	MMC-DOP-C/INV-FISM-023-2020	455	1,080,639.87	1,080,639.87	1,080,639.87	1,080,639.87			100	100	
33	Directa	Urbanización	Rehabilitación C.R. San Francisco - Ahuetlaxpa	Ahuetlaxpa	Contrato	MMC-DOP-C/ADI-FISM-033-2020	380	357,884.12	357,884.12	357,884.12	357,884.12			100	100	
34	Directa	Urbanización	Pavimentación con concreto hidr. en calle Alvarez	Hueytlalpan	Contrato	MMC-DOP-C/INV-FISM-019-2020	2322	1,380,634.03	1,380,634.03	1,380,634.03	1,380,634.03			100	100	
35	Directa	Urbanización	Pavimentación con concreto hidr. calle acceso al panteón.	Hueytlalpan	Contrato	MMC-DOP-C/INV-FISM-028-2020	350	1,688,367.78	1,688,367.78	1,688,367.78	1,688,367.78			100	100	
36	Directa	Urbanización	Rehabilitación de camino sacacosecha en tramos: Apango - (Invernaderos, Xacalco, Anale amarillo, Inquitotlan); y Huamaktinipán - Tlatcarralco.	Apango	Contrato	MMC-DOP-C/INV-FISM-034-2020	97	1,220,530.97	1,220,530.97	1,220,530.97	1,220,530.97			100	100	
37	Directa	Urbanización	Construcción de la unidad deportiva, primera etapa (Construcción de cancha de fútbol soccer primera etapa)	Apango	Contrato	MMC-DOP-FISM-001-2020-LPE	4300	6,864,928.36	6,864,928.36	6,864,928.36	6,864,928.36			100	100	
38	Directa	Urbanización	Rehabilitación de camino sacacosecha tramo: Apango - Tlhuaxtla km 3+500-4+500	Apango	Contrato	MMC-DOP-C/ADI-FISM-038-2020	4300	27,096.84	27,096.84	27,096.84	27,096.84			100	100	
2.4 GASTOS INDIRECTO							Subtotal por rubro:	31,844,866.27	31,844,866.27	31,844,866.27	31,844,866.27	31,844,866.27	31,844,866.27	100	100	
39	Complementario	Proyecto	Elaboración de proyecto ejecutivo de planta de tratamiento de aguas residuales	Tlanamacán	Contrato	MMC-DOP-C/INV-SERV-FISM-001-2020	4519	487,200.00	487,200.00	487,200.00	487,200.00			100	100	
40	Complementario	Proyecto	Elaboración de proyecto ejecutivo de sistema de agua potable	Hueytlalpan	Contrato	MMC-DOP-C/INV-SERV-FISM-002-2020	4519	406,000.00	406,000.00	406,000.00	406,000.00			100	100	
41	Complementario	Gastos indirectos	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte.	Cobertura Municipal	Acuerdo	MMC-DOP-ADMIN-FISM-001-2020	4519	139,200.00	139,200.00	139,200.00	139,200.00			100	100	
42	Complementario	Gastos indirectos	Adquisición de cámaras fotográficas y de video	Cobertura Municipal	Acuerdo	MMC-DOP-ADMIN-FISM-002-2020	4519	37,739.60	37,739.60	37,739.60	37,739.60			100	100	
Subtotal por rubro:							1,070,138.60	1,070,138.60	1,070,138.60	1,070,138.60	1,070,138.60	1,070,138.60	1,070,138.60	100	100	


Ente público municipal: Municipio de Mártir de Cuicuilpan, Guerrero

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2020.

Fondo o programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones del Distrito Federal.


Formato OP-3


No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión				% de Avance			
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Fisico
Total								49,755,687.84	49,755,687.84	49,755,687.84	49,755,687.84	49,755,687.84			




 Autorizo: 


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
MARTIR DE CUICUILPAN
GUERRERO
 2018-2021




 Visto: 


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
MARTIR DE CUICUILPAN
GUERRERO
 2018-2021




 Elaboro: 


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
MARTIR DE CUICUILPAN
GUERRERO
 2018-2021



 Elaboro: 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSEJO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
MARTIR DE CUICUILPAN
GUERRERO
 2018-2021



 Revisó: 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ORGANO INTERNO DE CONTROL
MARTIR DE CUICUILPAN
GUERRERO
 2018-2021

0019