



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
MÁRTIR DE CUILAPAN
2021-2024**



4.6.3. Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones, al cierre del ejercicio fiscal que se informa, por fuente de financiamiento. Deberán incluir de manera acumulada todas y cada una de las obras y acciones contempladas en el programa anual de inversión, cualquiera que sea el estado de avance físico y financiero,

Formato OP-3

0031

Municipal: **Mártir de Cuilapan, Guerrero.**
 Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2021.
 Fondo o programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones del Distrito Federal.

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance			
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero	
		I: AGUA POTABLE.															
1	Directa	Agua Potable	Rehabilitación de sistema de bombeo de agua potable.	Tlamamacan	Contrato	MMC-DOP-C/ADI-FISM-002-2021	620	197,812.48	197,812.48	197,812.48	197,812.48	197,812.48	0.00	100	100		
2	Directa	Agua Potable	Construcción de olla de captación pluvial	Ahuexotitlan	Contrato	MMC-DOP-C/INV-FISM-005-2021	327	1,997,836.54	1,997,836.54	1,997,836.54	1,997,836.54	1,997,836.54	0.00	100	100		
3	Directa	Agua Potable	Rehabilitación de olla de captación de agua.	Tebernillas	Contrato	MMC-DOP-C/ADI-FISM-024-2021	153	415,467.50	415,467.50	415,467.50	415,467.50	415,467.50	0.00	100	100		
4	Directa	Agua Potable	Rehabilitación del sistema de bombeo de agua potable.	San Marcos Oacatzingo	Contrato	MMC-DOP-C/ADI-FISM-001NADM-2021	606	114,437.69	114,437.69	114,437.69	114,437.69	114,437.69	0.00	100	100		
							Subtotal por rubro:	2,725,554.21	2,725,554.21	2,725,554.21	2,725,554.21	2,725,554.21	0.00				
5	Directa	Alcantarillado	Ampliación de red de drenaje sanitario.	Aixualco	Contrato	MMC-DOP-C/INV-FISM-004-2021	183	1,340,429.72	1,340,429.72	1,340,429.72	1,340,429.72	1,340,429.72	0.00	100	100		
6	Directa	Alcantarillado	Ampliación de red de drenaje sanitario en calles Madero, Bravo, Guerrero, Barrio de San Lucas.	Zotititlan	Contrato	MMC-DOP-C/INV-FISM-008-2021	289	1,033,979.73	1,033,979.73	1,033,979.73	1,033,979.73	1,033,979.73	0.00	100	100		
7	Directa	Alcantarillado	Ampliación de red de drenaje sanitario en la calle Las Flores en la Colonia El Cerrito	Apango	Contrato	MMC-DOP-C/ADI-FISM-008NADM-2021	85	487,055.03	487,055.03	487,055.03	487,055.03	487,055.03	0.00	100	100		
							Subtotal por rubro	2,861,464.48	2,861,464.48	2,861,464.48	2,861,464.48	2,861,464.48	0.00				
		IV: ELECTRIFICACION.															
8	Directa	Electrificación	Ampliación de red de distribución eléctrica, en calle Progreso, Col. Los Pinos, Barrio San Lucas	Zotititlan	Contrato	MMC-DOP-C/INV-FISM-021-2021	72	338,167.13	338,167.13	338,167.13	338,167.13	338,167.13	0.00	100	100		
9	Directa	Electrificación	Ampliación de electrificación en la Calle Prolongación Alvarado	Apango	Contrato	MMC-DOP-C/ADI-FISM-004NADM-2021	89	778,066.44	778,066.44	778,066.44	778,066.44	778,066.44	0.00	100	100		
							Subtotal por rubro	1,116,233.57	1,116,233.57	1,116,233.57	1,116,233.57	1,116,233.57	0.00				

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 C.R. Jesús Yagüez García
 CONSTITUCIONAL TEPIC, Jalisco
TESORERÍA
 MÁRTIR DE CUILAPAN GUERRERO
 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 Lic. Juan Manuel Miranda
 CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
 MÁRTIR DE CUILAPAN GUERRERO
 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 Lic. Saúl González Camacho
 CONSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
 MÁRTIR DE CUILAPAN GUERRERO
 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 Lic. Saúl González Camacho
 CONSTITUCIONAL
ORGANO DE CONTROL INTERNO
 MÁRTIR DE CUILAPAN GUERRERO
 2021-2024

Municipal: **Mártir de Cuilapan, Guerrero.**
 Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2021.
 Fondo o programa: **Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones del Distrito Federal.**

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión					% de Avance				
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Fiscal	Financiero	
		V. INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO.															
10	Directa	Educación	Construcción de dos aulas didácticas en Esc. Preparatoria Popular "Teipochohkalil", C.C.T. 12UBHO114K	Zotitlitlan	Contrato	MMC-DOP-C/INV-FISM-009-2021	60	1,082,284.18	1,082,284.18	1,082,284.18	1,082,284.18	1,082,284.18	0.00	100	100		
11	Directa	Educación	Construcción de un aula didáctica en Jardín de Niños "Nicolás Bravo", C.C.T. 12DCC0464C.	Hueytlalpan	Contrato	MMC-DOP-C/ADI-FISM-025-2021	30	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	100	100		
12	Directa	Educación	Construcción de un aula didáctica en Jardín de Niños "Vicente Guerrero", C.C.T. 12DCC0465B.	Tula del Río	Contrato	MMC-DOP-C/ADI-FISM-023-2021	30	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	100	100		
13	Directa	Educación	Construcción de aula didáctica y obra exterior en el Centro de Atención Múltiple, en la Colonia Santiago	Apango	Contrato	MMC-DOP-C/INV-FISM-009NADM-2021	30	1,465,248.56	1,465,248.56	1,465,248.56	1,465,248.56	1,465,248.56	0.00	100	100		
							Subtotal por rubro:	3,747,532.74	3,747,532.74	3,747,532.74	3,747,532.74	3,747,532.74	0.00	100	100		
		VIII. URBANIZACION															
14	Complementario	Urbanización	Pavimentación con concreto hidr. de la calle José María Morelos	Ahuellixpa	Contrato	MMC-DOP-C/ADI-FISM-010-2021	132	853,123.87	853,123.87	853,123.87	853,123.87	853,123.87	0.00	100	100		
15	Complementario	Urbanización	Construcción de camino rural Tula del Río- San Juan Totolcimila 3ª. Etapa (Convenio con CICAEG).	Tula del Río	Contrato	CONVENIO	964	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	100	100		
16	Complementario	Urbanización	Pavimentación con concreto hidr. en la calle San Marcos	San Marcos Oacatzingo	Contrato	MMC-DOP-C/INV-FISM-020-2021	95	1,398,175.06	1,398,175.06	1,398,175.06	1,398,175.06	1,398,175.06	0.00	100	100		
17	Complementario	Urbanización	Pavimentación con concreto hidr. de calle principal (Centro)	La Esperanza	Contrato	MMC-DOP-C/INV-FISM-014-2021	121	1,422,460.35	1,422,460.35	1,422,460.35	1,422,460.35	1,422,460.35	0.00	100	100		
18	Complementario	Urbanización	Pavimentación con concreto hidr. de calle La Villa	La Esperanza	Contrato	MMC-DOP-C/INV-FISM-015-2021	36	1,193,950.62	1,193,950.62	1,193,950.62	1,193,950.62	1,193,950.62	0.00	100	100		

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
MÁRTIR DE CUILAPAN,
GUERRERO
 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
MÁRTIR DE CUILAPAN
GUERRERO
 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
MÁRTIR DE CUILAPAN,
GUERRERO
 2021-2024

Elaboró: **H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL**
CONSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
MÁRTIR DE CUILAPAN,
GUERRERO
 2021-2024

0033

Municipal: **Mártir de Cuilapan, Guerrero.**
Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2021.
Fondo o programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones del Distrito Federal.

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance	
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico
19	Complementario	Urbanización	Pavimentación con concreto hidr. de Calle Vicente Guerrero (Acceso principal).	San Juan Totolcintla	Contrato	MMC-DOP-C/INV-FISM-022-2021	183	1,336,271.00	1,336,271.00	1,336,271.00	1,336,271.00	1,336,271.00	0.00	100	100
20	Complementario	Urbanización	Pavimentación con concreto hidr. de la Calle Ajusco	Hueytlalpan	Contrato	MMC-DOP-C/ADI-FISM-012-2021	60	528,997.64	528,997.64	528,997.64	528,997.64	528,997.64	0.00	100	100
21	Complementario	Urbanización	Pavimentación con concreto hidr. de la Calle Morelos	Hueytlalpan	Contrato	MMC-DOP-C/INV-FISM-013-2021	325	1,271,002.36	1,271,002.36	1,271,002.36	1,271,002.36	1,271,002.36	0.00	100	100
22	Complementario	Urbanización	Pavimentación con concreto hidr. de la Calle Alvarez	Hueytlalpan	Contrato	MMC-DOP-C/ADI-FISM-007-2021	125	572,341.62	572,341.62	572,341.62	572,341.62	572,341.62	0.00	100	100
23	Complementario	Urbanización	Pavimentación con concreto hidr. de la Calle Altamirano	Zotititlan	Contrato	MMC-DOP-C/INV-FISM-016-2021	328	1,333,126.71	1,333,126.71	1,333,126.71	1,333,126.71	1,333,126.71	0.00	100	100
24	Complementario	Urbanización	Pavimentación con concreto hidr. de la calle principal (Comisaria)	Xicomulco	Contrato	MMC-DOP-C/INV-FISM-017-2021	308	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	100	100
25	Complementario	Urbanización	Pavimentación con concreto hidr. de la Calle Moctezuma	Tlamiyacan	Contrato	MMC-DOP-C/INV-FISM-011-2021	129	1,460,318.73	1,460,318.73	1,460,318.73	1,460,318.73	1,460,318.73	0.00	100	100
26	Complementario	Urbanización	Construcción de parque publico	San Agustín Ostolpan	Contrato	MMC-DOP-C/INV-FISM-018-2021	591	963,712.45	963,712.45	963,712.45	963,712.45	963,712.45	0.00	100	100
27	Complementario	Urbanización	Pavimento con concreto hidráulico en rodadas en acceso principal	Tlaxiucac	Contrato	MMC-DOP-C/ADI-FISM-006-2021	43	410,437.00	410,437.00	410,437.00	410,437.00	410,437.00	0.00	100	100
28	Complementario	Urbanización	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Morelos	Apango	Contrato	MMC-DOP-C/INV-FISM-019-2021	143	1,052,082.86	1,052,082.86	1,052,082.86	1,052,082.86	1,052,082.86	0.00	100	100
29	Complementario	Urbanización	Construcción de la cancha deportiva, segunda etapa	Apango	Contrato	MMC-DOP-FISM-001-2021	2563	11,910,869.62	11,910,869.62	11,910,869.62	11,910,869.62	11,910,869.62	0.00	100	100

Elaboró:

 Lic. Johnny González Ocajino
 Presidente Municipal
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
MARTÍN DE CUILAPAN, GUERRERO
 2021-2024

Elaboró:

 Lic. Juan Saldívar González
 Director de Obras Públicas Municipales
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
MARTÍN DE CUILAPAN, GUERRERO
 2021-2024

Elaboró:

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
MARTÍN DE CUILAPAN, GUERRERO
 2021-2024

Elaboró:

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
MARTÍN DE CUILAPAN, GUERRERO
 2021-2024

Municipal: Mártir de Cuilapan, Guerrero.
Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2021.

Fondo o programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones del Distrito Federal.

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rúbro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión							% de Avance	
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devenogada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
30	Complementario	Urbanización	Rehabilitación de caminos rurales, tramos: La Esperanza - Zotitlitlan km 0+000-7+300, Hueytlalpan - Almolonga km 0+000-5+000, Zotitlitlan - Hueytlalpan km 0+000-5+200.	Hueytlalpan	Contrato	MMC-DOP-C/INV-FISM-003-2021	1619	923,664.18	923,664.18	923,664.18	923,664.18	923,664.18	923,664.18	0.00	100	100
31	Complementario	Urbanización	Rehabilitación de caminos rurales, tramos: Cruceiro Axcualco - Axcualco km 0+000-4+340, Apango-Cruceiro Axcualco-Ahuexotitlan km 0+000-12+760, Xicomulco - La Esperanza km 0+000-6+700, Apango - Xicomulco km 0+000-10+300, Xicomulco-Tebermillas km 0+000-1+100, Y Cruceiro - Tlaxcuac km 0+000-2+620.	Apango	Contrato	MMC-DOP-C/INV-FISM-003-2021	4560	1,152,354.85	1,152,354.85	1,152,354.85	1,152,354.85	1,152,354.85	1,152,354.85	0.00	100	100
32	Complementario	Urbanización	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Nicolás Bravo	Apango	Contrato	MMC-DOP-C/ADI-FISM-026-2021	86	778,121.80	778,121.80	778,121.80	778,121.80	778,121.80	778,121.80	0.00	100	100
33	Complementario	Urbanización	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en la Calle Abasolo	Anasco	Contrato	MMC-DOP-C/INV-FISM-002NADM-2021	136	1,098,879.03	1,098,879.03	1,098,879.03	1,098,879.03	1,098,879.03	1,098,879.03	0.00	100	100
34	Complementario	Urbanización	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en la Calle Acceso Principal, primera etapa	Zotitlitlan	Contrato	MMC-DOP-C/INV-FISM-003NADM-2021	1625	1,781,652.47	1,781,652.47	1,781,652.47	1,781,652.47	1,781,652.47	1,781,652.47	0.00	100	100
35	Complementario	Urbanización	Construcción de muro de contención en Acceso Hueytlalpan	Hueytlalpan	Contrato	MMC-DOP-C/INV-FISM-003NADM-2021	561	1,402,269.61	1,402,269.61	1,402,269.61	1,402,269.61	1,402,269.61	1,402,269.61	0.00	100	100
36	Complementario	Urbanización	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en la Avenida Santiago	Apango	Contrato	MMC-DOP-C/INV-FISM-006NADM-2021	96	1,192,382.03	1,192,382.03	1,192,382.03	1,192,382.03	1,192,382.03	1,192,382.03	0.00	100	100
37	Complementario	Urbanización	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en Calle Nicolás Bravo	Hueytlalpan	Contrato	MMC-DOP-C/INV-FISM-007NADM-2021	179	1,479,256.14	1,479,256.14	1,479,256.14	1,479,256.14	1,479,256.14	1,479,256.14	0.00	100	100
							Subtotal por rubro:	38,545,450.00	38,545,450.00	38,545,450.00	38,545,450.00	38,545,450.00	38,545,450.00	0.00		
1	Direcía	PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION Rehabilitación del Segrario de la Parroquia de San Francisco de Asis en el Municipio de Mártir de Cuilapan, Gro.		Apango	Contrato	MMC-DOP-C/ADI-SC-00071-001-2021	4345	836,039.00	836,039.00	836,039.00	836,039.00	836,039.00	836,039.00	431,799.83	100	48.35
							Subtotal por rubro:	836,039.00	836,039.00	836,039.00	836,039.00	836,039.00	836,039.00	431,799.83		
							Total	49,832,274.00	49,832,274.00	49,832,274.00	49,832,274.00	49,832,274.00	49,832,274.00	431,799.83		

Elaboró:

JOSÉ RODRÍGUEZ GARCÍA
MUNICIPAL TESOQUERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MARTIR DE CUILAPAN GUERRERO 2021-2024

Elaboró:

JUAN MANUEL MIRANDA
MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MARTIR DE CUILAPAN GUERRERO 2021-2024

Elaboró:

Efraim
MUNICIPAL TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MARTIR DE CUILAPAN GUERRERO 2021-2024

Elaboró:

Efraim
MUNICIPAL TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MARTIR DE CUILAPAN GUERRERO 2021-2024

0035