



CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2022

4.6.3. REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE OBRAS Y ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL QUE SE INFORMA, POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO. DEBERÁN INCLUIR TODAS Y CADA UNA DE LAS OBRAS Y ACCIONES CONTEMPLADAS EN EL PROGRAMA DE INVERSIÓN ANUAL, CUALQUIERA QUE SEA EL ESTADO DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO.

FORMATO OP-3

Municipio: Mártir de Cuilapan, Guerrero.
Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2022.

Fondo o programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 2022

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contratos	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance					
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero			
I. AGUA POTABLE																			
1	Directa	Agua Potable	Construcción de tanque de almacenamiento de agua, Barro de San Lucas	Zoilitlan	Contrato	MMC DOP-C/ADI-FISM-011-2022	94	530,643.94	530,643.94	530,643.94	530,643.94	530,643.94	0.00	100	100				
2	Directa	Agua Potable	Rehabilitación del sistema de bombeo de agua potable	La Esperanza	Contrato	MMC DOP-C/INV-FISM-016-2022	1586	1,267,685.71	1,267,685.71	1,267,685.71	1,267,685.71	1,267,685.71	0.00	100	100				
Subtotal por rubro:								1,798,329.65	1,798,329.65	1,798,329.65	1,798,329.65	1,798,329.65	0.00						
II. ALCANTARILLADO.																			
3	Directa	Alcantarillado	Ampliación de red de drenaje sanitario y agua potable en Calle Cerrada Vicente Guerrero (Frente Unidad Deportiva)	Apango	Contrato	MMC DOP-C/ADI-FISM-034-2022	29	621,048.54	621,048.54	621,048.54	621,048.54	621,048.54	0.00	100	100				
4	Directa	Alcantarillado	Ampliación de red de drenaje sanitario y red de agua potable en Calle Vicente Guerrero, entre Calles Alejandro Cervantes y Andador. Sin Nombre (arroyo).	Apango	Contrato	MMC DOP-C/ADI-FISM-032-2022	68	917,711.54	917,711.54	917,711.54	917,711.54	917,711.54	0.00	100	100				
5	Directa	Alcantarillado	Ampliación de red de drenaje sanitario, Barro de San José	Zoilitlan	Contrato	MMC DOP-C/INV-FISM-005-2022	78	1,109,542.71	1,109,542.71	1,109,542.71	1,109,542.71	1,109,542.71	0.00	100	100				
6	Directa	Alcantarillado	Ampliación de red de drenaje sanitario y agua potable en Calle Tabachines	Apango	Contrato	MMC DOP-C/ADI-FISM-036-2022	51	404,009.90	404,009.90	404,009.90	404,009.90	404,009.90	0.00	100	100				
7	Directa	Alcantarillado	Ampliación de red de drenaje sanitario y agua potable en Calle Los Amates, Col. Santiaguillo	Apango	Contrato	MMC DOP-C/ADI-FISM-037-2022	74	703,998.03	703,998.03	703,998.03	703,998.03	703,998.03	0.00	100	100				
8	Directa	Alcantarillado	Ampliación de red de drenaje sanitario y agua potable en Calle Huacaxpala	Apango	Contrato	MMC DOP-C/ADI-FISM-038-2022	35	267,189.57	267,189.57	267,189.57	267,189.57	267,189.57	0.00	100	100				
9		Alcantarillado	Rehabilitación de red de drenaje en la Calle José María Morelos entre Calles Antonio López de Santa Anna y Calle Nicolás Bravo	Apango	Contrato		28	204,531.54	204,531.54	204,531.54	204,531.54	204,531.54	0.00	100	100				

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
MARTIR DE CUILAPAN GUERRERO
2021-2024

SECRETARÍA DE FISCALÍA
Calle Comercio No. 100, Centro, Cuilapan, Guerrero, México

TESORERÍA MUNICIPAL
Calle Comercio No. 100, Centro, Cuilapan, Guerrero, México

ORGANO DE CONTROL INTERNO
MARTIR DE CUILAPAN GUERRERO 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
MARTIR DE CUILAPAN GUERRERO
2021-2024

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
MARTIR DE CUILAPAN GUERRERO 2021-2024

SECRETARÍA DE FISCALÍA
Calle Comercio No. 100, Centro, Cuilapan, Guerrero, México

TESORERÍA MUNICIPAL
Calle Comercio No. 100, Centro, Cuilapan, Guerrero, México

ORGANO DE CONTROL INTERNO
MARTIR DE CUILAPAN GUERRERO 2021-2024



Municipio: **Mártir de Cuilapan, Guerrero.**
 Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2022.

Fondo o programa: **Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 2022**

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance		
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Diversificada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
10	Directa	Alcantarillado	Rehabilitación de drenaje sanitario de la Calle Plaza de la Constitución entre Calles Alvaro Obregón y Calle Hicargo	Apango	Contrato	MMC DOP-C/ADJ-FISM-044-2022	29	248,684.40	248,684.40	248,684.40	248,684.40	248,684.40	248,684.40	0.00	100	100
IV. ELECTRIFICACION.								4,476,716.23	4,476,716.23	4,476,716.23	4,476,716.23	4,476,716.23	0.00			
11	Directa	Electrificación	Ampliación de electrificación en la Calle de Acceso a la Unidad Deportiva, Zona Xalcalco	Apango	Contrato	MMC DOP-C/INV-FISM-009-2022	329	1,299,171.41	1,299,171.41	1,299,171.41	1,299,171.41	1,299,171.41	0.00	100	100	
12	Directa	Electrificación	Ampliación de electrificación en Calles Principales de la Comunidad de Tlaxcuac	Tlaxcuac	Contrato	MMC DOP-C/INV-FISM-029-2022	50	1,004,578.58	1,004,578.58	1,004,578.58	1,004,578.58	1,004,578.58	0.00	100	100	
V. INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO.								2,303,749.99	2,303,749.99	2,303,749.99	2,303,749.99	2,303,749.99	0.00			
13	Directa	Educación	Construcción de barda 2a Etapa en Esc. Sec. Tec. No. 17 "Vicente Guerrero". C.C.T. 12DST0017N	Apango	Contrato	MMC DOP-C/ADJ-FISM-018-2022	210	754,499.14	754,499.14	754,499.14	754,499.14	754,499.14	0.00	100	100	
14	Directa	Educación	Construcción de lechada en área de impartición de educación física, Telecaballerato Comunitario 07, C.C.T. 12ETK0007N	San Juan Totoltilca	Contrato	MMC DOP-C/INV-FISM-006-2022	120	1,705,236.00	1,705,236.00	1,705,236.00	1,705,236.00	1,705,236.00	0.00	100	100	
15	Directa	Educación	Construcción de lechada en área de impartición de educación física, Escuela Telesecundaria "Mexico", CCT-12DVG050F	Apango	Contrato	MMC DOP-C/INV-FISM-032A-2022	270	1,919,253.85	1,919,253.85	1,919,253.85	1,919,253.85	1,919,253.85	0.00	100	100	
16	Directa	Educación	Construcción de comedor en Escuela Primaria "Pablo L. Sida", C.C.T. 12DPR2087K	Apango	Contrato	MMC DOP-C/INV-FISM-040-2022	270	1,594,074.80	1,594,074.80	1,594,074.80	1,594,074.80	1,594,074.80	0.00	100	100	
17	Directa	Educación	Construcción de un aula en Escuela Primaria "Francisco I. Madero" C.C.T. 12DPR0557Y	Zolotlillan	Contrato		30	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	100	100	
Subtotal por rubro:								6,573,063.79	6,573,063.79	6,573,063.79	6,573,063.79	6,573,063.79	0.00			

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MARTIR DE CUILAPAN GUERRERO
 2021-2024

Elaboró:

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MARTIR DE CUILAPAN GUERRERO
 2021-2024

Revisó:

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MARTIR DE CUILAPAN GUERRERO
 2021-2024

Elaboró:

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MARTIR DE CUILAPAN GUERRERO
 2021-2024

Revisó:

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MARTIR DE CUILAPAN GUERRERO
 2021-2024

Elaboró:

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MARTIR DE CUILAPAN GUERRERO
 2021-2024

Revisó:

0030



Municipio: **Mártir de Cuilapan, Guerrero.**
 Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2022.

Fondo o programa: **Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 2022**

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o sección	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance	
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico
18	Directa	Salud	Rehabilitación de la Unidad Médica Básica de Rehabilitación	Apangoo	Contrato	MMC DOP-C/INV-FISM-033-2022	4345	1,918,359.98	1,918,359.98	1,918,359.98	1,918,359.98	1,918,359.98	0.00	100	100
								Subtotal por rubro:	1,918,359.98	1,918,359.98	1,918,359.98	1,918,359.98	1,918,359.98	0.00	
19	Directa	Vivienda	Construcción de 25 cuartos dormitorios	Apangoo	Contrato	MMC DOP-C/INV-FISM-042-2022	75	1,457,500.00	1,457,500.00	1,457,500.00	1,457,500.00	1,457,500.00	0.00	100	100
								Subtotal por rubro:	1,457,500.00	1,457,500.00	1,457,500.00	1,457,500.00	1,457,500.00	0.00	
VIII: URBANIZACIÓN															
20	Complementario	Urbanización	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en la Calle Juan N. Álvarez	Axcualcoo	Contrato	MMC DOP-C/ADJ-FISM-015-2022	76	923,762.17	923,762.17	923,762.17	923,762.17	923,762.17	0.00	100	100
21	Complementario	Urbanización	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en la Calle 5 de Mayo	Axcualcoo	Contrato	MMC DOP-C/ADJ-FISM-021-2022	97	852,653.68	852,653.68	852,653.68	852,653.68	852,653.68	0.00	100	100
22	Complementario	Urbanización	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en Calle Sin Nombre.	La Esperanza	Contrato	MMC DOP-C/INV-FISM-032-2022	94	1,457,328.29	1,457,328.29	1,457,328.29	1,457,328.29	1,457,328.29	0.00	100	100
23	Complementario	Urbanización	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en Calle José María Morelos y Pavón, Tramo Calle Madero - Calle Sin Nombre.	Tula del Río	Contrato	MMC DOP-C/INV-FISM-019-2022	133	1,962,040.29	1,962,040.29	1,962,040.29	1,962,040.29	1,962,040.29	0.00	100	100
24	Complementario	Urbanización	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Aldama, Tramo Calle Sin Nombre - Calle Francisco Villa	San Juan Totolcintla	Contrato	MMC DOP-C/INV-FISM-020-2022	123	1,330,952.83	1,330,952.83	1,330,952.83	1,330,952.83	1,330,952.83	0.00	100	100
	Complementario	Urbanización	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en Calle Aldama, Tramo Calle Sin Nombre - Calle Francisco Villa	San Juan Totolcintla	Contrato	MMC DOP-C/INV-FISM-021-2022	85	798,824.19	798,824.19	798,824.19	798,824.19	798,824.19	0.00	100	100

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
MARTIR DE CUILAPAN GUERRERO
 2021-2024

Elaboró: *[Firma]*

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
MARTIR DE CUILAPAN GUERRERO
 2021-2024

Revisó: *[Firma]*

OPICIANO DE CONTROL INTERNO
MARTIR DE CUILAPAN GUERRERO
 2021-2024

0031



Municipio: **Mártir de Cuilapan, Guerrero.**
 Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2022.

Fondo o programa: **Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 2022**

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance	
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercida	Físico
26	Complementario	Urbanización	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en Calle Nicolás Bravo, Tramo Calle Hidalgo - Calle Sin Nombre	San Agustín Ostolpan	Contrato	MMC DOP-C/INV-FISM-020-2022	179	1,311,075.07	1,311,075.07	1,311,075.07	1,311,075.07	1,311,075.07	0.00	100	100
27	Complementario	Urbanización	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en Calle Principal (Acceso a Casa de Salud)	Ahuellipa	Contrato	MMC DOP-C/INV-FISM-010-2022	109	1,272,176.38	1,272,176.38	1,272,176.38	1,272,176.38	1,272,176.38	0.00	100	100
28	Complementario	Urbanización	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en Calle Zaragoza (Salida a San Marcos 3ra. Etapa)	Anasco	Contrato	MMC DOP-C/INV-FISM-012-2022	465	1,018,965.80	1,018,965.80	1,018,965.80	1,018,965.80	1,018,965.80	0.00	100	100
29	Complementario	Urbanización	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en Calle Hidalgo (Acceso Principal)	San Marcos Oaxatzingo	Contrato	MMC DOP-C/ADJ-FISM-013-2022	325	791,855.34	791,855.34	791,855.34	791,855.34	791,855.34	0.00	100	100
30	Complementario	Urbanización	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en Calle Guerrero (Ojo de Agua)	San Marcos Oaxatzingo	Contrato	MMC DOP-C/INV-FISM-014-2022	129	1,639,805.19	1,639,805.19	1,639,805.19	1,639,805.19	1,639,805.19	0.00	100	100
31	Complementario	Urbanización	Rehabilitación de techado en espacio multidepositivo y bien público	Apango	Contrato	MMC DOP-C/ADJ-FISM-028-2022	655	475,256.23	475,256.23	475,256.23	475,256.23	475,256.23	0.00	100	100
32	Complementario	Urbanización	Construcción de camino rural Hueytlalpan - Almolonga (Convenio con CICAEG).	Hueytlalpan	Contrato	CONVENIO	1869	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	100	100
33	Complementario	Urbanización	Construcción de muro de contención en Calle de Acceso a Ahuexotlán	Ahuexotlán	Contrato	MMC DOP-C/INV-FISM-003-2022	217	1,031,503.47	1,031,503.47	1,031,503.47	1,031,503.47	1,031,503.47	0.00	100	100
34	Complementario	Urbanización	Rehabilitación de camino rural. Tramo: San Marcos Oaxatzingo - Tlanamacam km 0+000 - 6+300	San Marcos Oaxatzingo	Contrato	MMC DOP-C/ADJ-FISM-002-2022	236	341,708.19	341,708.19	341,708.19	341,708.19	341,708.19	0.00	100	100
35	Complementario	Urbanización	Rehabilitación de camino rural. Tramo: San Marcos Oaxatzingo - Anasco km 0+000 - 7+000	Anasco	Contrato	MMC DOP-C/ADJ-FISM-001-2022	398,375.83	398,375.83	398,375.83	398,375.83	398,375.83	398,375.83	0.00	100	100

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MARTIR DE CUILAPAN GUERRERO
 2021-2024

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

TESORERÍA MUNICIPAL
 MARTIR DE CUILAPAN GUERRERO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MARTIR DE CUILAPAN GUERRERO
 2021-2024

ORGANO DE CONTROL INTERNO
 MARTIR DE CUILAPAN GUERRERO



Municipio: **Mártir de Cuilapan, Guerrero.**
Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2022.

Fondo o programa: **Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 2022**

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o sección	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance	
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico
36	Complementario	Urbanización	Construcción de techado en espacio multidisciplinario y bien público, Barrio El Calvario.	Zolotitlan	Contrato	MMC DOP-C/INV-FISM-004-2022	1150	1,605,236.00	1,605,236.00	1,605,236.00	1,605,236.00	1,605,236.00	0.00	100	100
37	Complementario	Urbanización	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en la Calle de Acceso a Abrevadero.	Xicomutco	Contrato	MMC DOP-C/INV-FISM-035-2022	123	1,650,634.52	1,650,634.52	1,650,634.52	1,650,634.52	1,650,634.52	0.00	100	100
38	Complementario	Urbanización	Construcción de pavimento con concreto hidráulico en rodadas en Acceso Principal	Tebernillas	Contrato	MMC DOP-C/ADI-FISM-030-2022	176	419,941.46	419,941.46	419,941.46	419,941.46	419,941.46	0.00	100	100
39	Complementario	Urbanización	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en Calle Nicolás Bravo	Tlamamazan	Contrato	MMC DOP-C/ADI-FISM-017-2022	79	906,089.20	906,089.20	906,089.20	906,089.20	906,089.20	0.00	100	100
40	Complementario	Urbanización	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en la Calle Miwa, entre Calle Zaragoza y Alejandro Cervantes	Apango	Contrato	MMC DOP-C/INV-FISM-023-2022	141	1,405,069.38	1,405,069.38	1,405,069.38	1,405,069.38	1,405,069.38	0.00	100	100
41	Complementario	Urbanización	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en la Calle Sarabia, entre Calle Mina y Niño Perdido	Apango	Contrato	MMC DOP-C/INV-FISM-024-2022	183	1,901,639.43	1,901,639.43	1,901,639.43	1,901,639.43	1,901,639.43	0.00	100	100
42	Complementario	Urbanización	Rehabilitación de caminos rurales, tramos: Crucero Axcualco - Axcualco km 0+000-4+350, Apango-Crucero Axcualco - Ahueixotitlan km 0+000-12+760.	Ahueixotitlan	Contrato	MMC DOP-C/ADI-FISM-027-2022	434	717,590.79	717,590.79	717,590.79	717,590.79	717,590.79	0.00	100	100
43	Complementario	Urbanización	Rehabilitación de caminos rurales, tramos: Zolotitlan - Hueytlalpan km 0+000-5+200, La Esperanza - Zolotitlan km 0+000-7+300, Xicomutco - La Esperanza km 0+000-6+700, Cruce de caminos km 0+000-2+620, Arroyo de Xicomutco km 0+000-	Apango	Contrato		4560	1,358,454.36	1,358,454.36	1,358,454.36	1,358,454.36	1,358,454.36	0.00	100	100



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENCIAL MÚNICIPAL
MÁRTIR DE CUILAPAN GUERRERO
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
MARTIR DE CUILAPAN GUERRERO
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TESORENERIA
MARTIR DE CUILAPAN GUERRERO
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OFICINA DE CONTROL INTERNO
MARTIR DE CUILAPAN GUERRERO
2021-2024

0033

Municipio: **Mártir de Cuilapan, Guerrero.**
 Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2022.

Fondo o programa: **Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 2022**

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance	
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico
44	Complementario	Directa	Rehabilitación de caminos sacacoches Apango, en tramos: Apango - Xicaco - Tlacotalán km (0+000-0+020), E. c. (Apango - Xicaco) km (0+000-0+020), E. c. (Apango - Xicaco) - Anale Amarrillo km (0+000 - 0+300), E. c. Acaualco (Huanamantlán) - Tlacotalán km (0+000-0+138), Entronque carretera - Inguatitlán km (0+000-0+500), E. c. Acaualco - Conaravizapán km 1+100; Apango - Tlacotalán km (0+000 - 0+430), E. c. (Tlac. - Apango), Apango - Organadillo km (0+000 - 0+600)	Apango	Contrato	MIC-DOF-CRIV-1536-013-2022	4560	1,853,351.27	1,853,351.27	1,853,351.27	1,853,351.27	1,853,351.27	0.00	100	100
Subtotal por rubro:							32,424,289.36	32,424,289.36	32,424,289.36	32,424,289.36	32,424,289.36	0.00			
Total Físico:							50,952,009.00	50,952,009.00	50,952,009.00	50,952,009.00	50,952,009.00	0.00			
1	Complementario	Directa	Brigadas Rurales de manejo de fuego del Programa Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable 2022	Apango	Convênio	Convênio de Apoyos	4560	474,800.00	474,800.00	474,800.00	474,800.00	0.00	100	100	
Total Conator:							474,800.00	474,800.00	474,800.00	474,800.00	474,800.00	0.00			
Total:							51,426,809.00	51,426,809.00	51,426,809.00	51,426,809.00	51,426,809.00	0.00			

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
 MÁRTIR DE CUILAPAN GUERRERO 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIÓN MUNICIPAL
 TRESORERÍA
 MÁRTIR DE CUILAPAN GUERRERO 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIÓN MUNICIPAL
 TRESORERÍA
 MÁRTIR DE CUILAPAN GUERRERO 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIÓN MUNICIPAL
 TRESORERÍA
 MÁRTIR DE CUILAPAN GUERRERO 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIÓN MUNICIPAL
 TRESORERÍA
 MÁRTIR DE CUILAPAN GUERRERO 2021-2024

0034